

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等事業	青木字東谷戸地内用水路改修工事	富士宮市	1,780,000	1,780,000	総事業費 1,958,000

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等事業	青木字東谷戸地内用水路改修工事				
交付金事業者名		富士宮市				
交付金事業実施場所		富士宮市青木地内				
交付金事業の概要	<p>平成29年度に地元区より用水路未整備箇所の改修要望が提出されました。要望箇所は、空石積による水路であるため、漏水が激しく農営に苦慮しています。これにより、コンクリート2次製品による水路改修を実施し、水路の円滑な機能を確保するための工事となります。</p> <p>施工延長 L=60.0m            土工 1式            構造物撤去工 1式            水路工 L=60.0m（水路工 L=58.6m 集水柵工 2箇所）            仮設工 1式</p>					
交付金事業に関係する市町の主要政策・施策とその目標	<p>第5次富士宮市総合計画（平成28年度～平成37年度）            基本目標2：富士山の麓から想像力と活力がみなぎるまちづくり            政策2：美しい富士山と農林水産業が共存するまち（農林水産業）            施策1：農業の振興            （2）生産基盤の整備の促進と保全            農業生産性の向上や集落の総合的な居住環境の整備を図るため、土地改良事業及び農道や用排水路の改良整備など優良農地の整備・保全に努めます。</p> <p>目標：当該水路総延長 L=233m            円滑な用排水路の機能を有する割合 現状 5%（令和元年度）            中間目標 74%（令和2年度）            最終目標 100%（令和3年度）</p>					
事業開始年度	令和2年度	事業終了（予定）年度 令和3年度				
事業期間の設定理由	要望箇所完成までに2年間を要するため					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和3年度	
	円滑な用排水路の機能を有する割合100%	（令和2年以前の整備済延長＋令和3年度整備延長）÷水路総延長×100	成果実績	%	100	
			目標値	%	100	
			達成度		100.0%	
	評価年度の設定理由					
	中間目標を定め、毎年度評価が可能のため 交付金事業の定性的な成果及び評価等					
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	年度
	施工延長	活動実績	m	161.0	60.0	
		活動見込	m	161.0	60.0	
		達成度		100.0%	100.0%	#DIV/0!
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	年度	備考		
総事業費	6,316,200	1,958,000				
交付金充当額	5,667,000	1,780,000				
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	5,667,000	1,780,000				
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
水路改修工事		公募型指名競争入札		（有佐野修工業（富士宮市）		1,958,000
交付金事業の担当課室	環境部 環境企画課					
交付金事業の評価課室	都市整備部 河川課					