

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等事業	精進川地内用排水路改修工事	富士宮市	6,044,000	6,044,000	総事業費 7,370,000

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称						
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等事業	精進川地内用排水路改修工事						
交付金事業者名		富士宮市						
交付金事業実施場所		富士宮市精進川地内						
交付金事業の概要		<p>精進川字押堀地内用水路は、かんがい期には特に日常的に維持管理が行われています。用水路の構造は石積み及び土羽であるが、経年による石積の破損、土手の浸食等から、用水の維持管理上支障をきたしている。今回の事業実施により、二次製品による水路構造となることから、円滑な流水と流量を確保することが期待できる。</p> <p>施工延長 L=87.2m 土工 1式 構造物撤去工 1式 水路工 L=48.7m 落差工 6ヶ所 ボックスカルバート L=6m 現場打水路工 L=6m 付帯工 1式 仮設工 1式</p>						
交付金事業に関する市町の主要政策・施策とその目標		<p>第5次富士宮市総合計画（平成28年度～平成37年度） 基本目標2：富士山の麓から想像力と活力がみなぎるまちづくり 政策2：美しい富士山と農林水産業が共存するまち（農林水産業） 施策1：農業の振興 （2）生産基盤の整備の促進と保全 農業生産性の向上や集落の総合的な居住環境の整備を図るため、土地改良事業及び農道や用排水路の改良整備など優良農地の整備・保全に努めます。</p> <p>目標：当該水路総延長 L=450m 円滑な用水排水路の機能を有する割合 現状 10%（令和2年度） 中間目標 30%（令和3年度） 最終目標 31%（令和4年度）</p>						
事業開始年度		令和3年度		事業終了（予定）年度		令和4年度		
事業期間の設定理由		要望箇所完成までに2年間を要するため						
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度		令和3年度	
		円滑なよう排水路の機能を有する割合30%	（令和2年以前の整備済延長 +令和3年度整備延長）÷水路総延長×100	成果実績	%	30.0		
				目標値	%	30		
				達成度		100.0%		
		評価年度の設定理由						
		中間目標を定め、毎年度評価が可能のため						
交付金事業の定性的な成果及び評価等								
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績		活動指標		単位	令和3年度	令和 年度	年度	
		施工延長	活動実績	m	87.2			
			活動見込	m	87.2			
達成度				100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
交付金事業の総事業費等		令和3年度	令和 年度	年度	備考			
総事業費		7,370,000						
交付金充当額		6,044,000						
うち文部科学省分								
うち経済産業省分		6,044,000						
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
水路改修工事		公募型指名競争入札		光建業㈱(富士宮市)		7,370,000		
交付金事業の担当課室		環境部 環境企画課						
交付金事業の評価課室		都市整備部 河川課						